

CONSTRUCTION DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE CHAUMERGY

BILAN FINANCIER

Numéro de MAPA ou mandat	1 - Marchés de travaux	ENTREPRISE	montant initial TTC	avenants TTC	montant initial + avenants HT	montant initial + avenants TTC	MONTANT TTC DGD (compris actualisation de prix)	
14 GLOG 64	1	terrassment - VRD	SAS JC BONNEFOY 25660 SAONE	39 132,36 €	2 113,20 €	34 371,30 €	41 245,56 €	39 573,22 €
14 GLOG 65	2	gros œuvre - maçonnerie	SARL PALANGHI et FILS 39230 TOULOUSE LE CHÂTEAU <i>option enduit façades bureau</i>	60 460,16 € 4 141,28 €		50 383,47 € 3 451,07 €	64 601,45 €	64 601,45 €
14 GLOG 66	3	charpente métallique - bardage	SAS BARBOT 21270 MAXILLY SUR SAONE <i>moins-value pour choix enduit</i>	41 616,67 € - 5 889,72 €		34 680,56 € - 4 908,10 €	35 726,95 €	35 726,95 €
14 GLOG 67	4	charpente bois - couverture tuiles	NOUVEAU SA 39110 SALINS-LES-BAINS	22 429,45 €		18 691,21 €	22 429,45 €	22 384,59 €
14 GLOG 68	5	menuiseries extérieures PVC	Menuiserie PAGET 39000 LONS-LE-SAUNIER	7 335,61 €		6 113,01 €	7 335,61 €	7 335,61 €
14 GLOG 69	6	menuiseries intérieures	Menuiserie PAGET 39000 LONS-LE-SAUNIER	6 193,92 €		5 161,60 €	6 193,92 €	6 193,92 €
14 GLOG 70	7	platerie - peinture - faux plafonds	Ets Guy REVERCHON 39300 CROTENAY	23 229,16 €	300,00 €	19 607,63 €	23 529,16 €	23 529,16 €
14 GLOG 71	8	carrelage - faïences	SARL FILIPUZZI 25000 BESANCON	9 000,00 €		7 500,00 €	9 000,00 €	8 962,64 €
14 GLOG 72	9	portes industrielles	FV INDUSTRIES 88190 GOLBEY <i>option motorisation</i>	5 527,20 € 1 248,00 €		4 606,00 € 1 040,00 €	6 775,20 €	6 775,20 €
14 GLOG 73	10	plomberie - sanitaires	Ets PANIGOT Gaétan 39230 LA CHASSAGNE	3 966,14 €		3 305,12 €	3 966,14 €	3 966,14 €
14 GLOG 74	11	électricité - chauffage	Ets PONARD 39000 LONS-LE-SAUNIER	33 064,27 €	612,00 €	28 063,56 €	33 676,27 €	33 676,29 €
14 GLOG 75	12	ventilation	SARL DBM 39380 BANS	6 751,07 €		5 625,89 €	6 751,07 €	6 751,07 €
Total marchés de travaux				258 205,59 €	3 025,20 €	217 692,32 €	261 230,79 €	259 476,24 €

216 230,20 € HT

2 - lettres de commande travaux et aléas :		Montant TTC	Avenants TTC	Total HT	Total TTC	Fact. réglées
mandat 229 BP 2015	raccordement ORANGE	1 037,82 €		864,85 €	1 037,82 €	1 037,82 €
mandat 680 BP 2015	raccordement ERDF	331,20 €		276,00 €	331,20 €	331,20 €
Total lettres de commande travaux		1 369,02 €		1 140,85 €	1 369,02 €	1 369,02 €
TOTAL TRAVAUX 1 ET 2		259 574,61 €	3 025,20 €	217 371,05 €	260 845,26 €	260 845,26 €

3 - frais d'études / honoraires :		Montant initial TTC	Avenants TTC	Total HT	total TTC	Fact. réglées
12 GLOG 50	Maîtrise d'œuvre : Selarl Atelier Architecture & Design	18 657,60 €	2 509,45 €	17 698,20 €	21 204,48 €	21 204,48 €
13 GLOG 07	SPS : ACE BTP - 52800 NOGENT	2 330,37 €		1 941,98 €	2 330,37 €	2 330,37 €
13 GLOG 09	Contrôle technique : Bureau VERITAS - BESANCON	3 174,54 €		2 648,00 €	3 174,54 €	3 174,54 €
mandat 2308 BP 2013	Etude de sol : GEOTEC	2 093,00 €		1 750,00 €	2 093,00 €	2 093,00 €
Total marchés études		26 255,51 €		24 038,18 €	28 802,39 €	28 802,39 €

4 - assurances		Montant TTC	Avenants TTC	Total HT	Total TTC	Fact. réglées
14 GAJ 98	Assurance TRC	1 550,66 €		1 200,00 €	1 550,66 €	1 550,66 €
Total assurances		1 550,66 €		1 200,00 €	1 550,66 €	1 550,66 €

5 - mobilier		Montant TTC	Avenants TTC	Total HT	Total TTC	Fact. réglées
mandat 2517 BP 2015	tables et chaises pour salle de formation	1 270,94 €		1 059,12 €	1 270,94 €	1 270,94 €
Total assurances		1 270,94 €		1 059,12 €	1 270,94 €	1 270,94 €

TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE L'OPERATION		Montant TTC	Avenants TTC	Total HT	Total TTC	Fact. réglées
		288 651,72 €	3 025,20 €	243 668,35 €	292 469,25 €	292 469,25 €